

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
Председник општине Врбас
Број: 06-3-1630/2019-П/02
Дана, 05.12.2019.године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-1-32/2019

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015), председника општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Радови – Извођење радова на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу.

(шифра: 4520000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње или нискоградње)

Уговорена вредност уговора: 46.960.779,24 динара без пдв-а.

Нова уговорена вредност уговора: 46.960.779,24 динара без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу уговора за реализацију предметних радова, број: 06-3-1018/2019-П/02 од 11.09.2019.године, рок за завршетак радова је 43 календарска дана од дана увођења у посао.

Радови су почели дана 28.10.2019.године, због закашњења увођења Извођача радова у посао, иако је Уговор потписан дана 16.09.2019.године, од стране Извођача радова.

Због захтевне процедуре око увођења Извођача у посао, радови су започели скоро на крају грађевинске сезоне. Због тога, Извођач радова ни у једном сегменту није могао утицати на датум увођења у посао. Дописом од дана 29.11.2019.године, број 698-02, од стране Извођача радова, добили смо обавештење о непредвиђеним радовима, који се нису могли утврдити сагледавањем пројектне документације.

За локацију блок 100, Извођачу је достављен елаборат геомеханике који није био у складу са стањем на терену, што је проузроковало вишкове радова, те продужетак рокова за извођење радова.

Наступајући временски период, те завршетак грађевинске сезоне, је неповољан за извођење грађевинских радова. Лоши временски услови могу значајно утицати на квалитет извршења радова, а самим тим и на постојаност објекта.

Имајући у виду све горе наведено, неизводљиво је завршити започете радове. Због тога, потребно је продужити рок за завршетак радова до 01. априла 2020.године.

Основ за измену уговора је у чл. 6. Уговора о извођењу радова на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу, будући да је неизводљиво завршити радове у року због горе наведених разлога.

