

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Врбас  
Привремени орган  
Број: 06-8-383/1/2020-1/01  
Дана, 05.06.2020. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015),  
Председник Привременог органа општине Врбас доноси,

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**Наручилац:** Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

**Врста наручиоца:** Јединица локалне самоуправе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Радови – Извођење радова на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу.

(шифра: 4520000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње или нискоградње)

**Уговорена вредност уговора:** 43.275.272,45 динара без ПДВ.

**Нова уговорена вредност уговора:** 43.275.272,45 динара без ПДВ.

**Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** На основу уговора за реализацију предметних радова основ за измену уговора је у чл. 5 и 6, Основног уговора број: 06-3-1018/2019-П/02 од 11.09.2019.године, рок за завршетак услуге је 43 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

На основу образложења Надзора дошло је до престанка извођења радова због непредвиђених радова, након тога радови су обустављени због ванграђевинске сезоне, затим је наступило ванредно стање, што је довело до околности да је неопходно продужити рок извођења радова за 12 дана, очекивани рок за завршетак радова би био 29.06.2020. године.

Основ за измену уговора је у чл. 5 и 6. Уговора о извођењу радова на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу, односно образложењу стручног надзора о потреби за продужење рока извођења радова.

Председник  
Привременог органа општине Врбас

Милан Глушац

