

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015),
Председник Привременог органа општине Врбас доноси,

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Радови

– Грађевински радови на пројекту обнове и унапређења објекта опште болнице у Врбасу пројекта за адаптацију 1. фаза (шифра 4520000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње или нискоградње;)

Уговорена вредност уговора: 83.782.893,70 динара без ПДВ-а.

Нова уговорена вредност уговора: 83.782.893,70 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу уговора за реализацију предметних радова, број: 06-3-1664/2019-11/02 од 12.12.2019.године, рок за завршетак радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

Од самог почетка извођења радова, динамика извођења је била значајно успорена због техничких ствари набројаних у Допису бр.1 од стране Извођача, као и због немогућности Корисника да премести пацијенте у други објект те Извођач на располагању није имао и нема објект испражњен од лица и ствари и не може да радове изводи у пуном капацитету и једновремено.

Такође, Извођач и Наручилац се суочавају са пандемијом вируса COVID-19, уведеним ванредним стањем и Уредбама и мерама Владе Републике Србије.

С тим у вези, Извођач не располаже пуним капацитетом радника, због неких којима је обавезна кућна изолација или им опште стање организма не дозвољава да буду радно активни за време трајања пандемије, односно морао је бити смањен број ангажованих радника.

Због мера, препорука и одлуке Владе, Извођач је морао да сачини другачији распоред извођења радова, а има и отежану доступност материјала и опреме.

Извођач се суочава са бројним проблемима који у значајној мери утичу на динамику извођења радова.

Без обзира на све горе наведено, Извођач је изјавио да неће обуставити радове и да ће радити до последњег момента док услови, здравље и безбедност људи то буду допуштали.

Основ за измену уговора је у чл. 6. Уговора о извођењу грађевинских радова на пројекту обнове и унапређења објекта опште болнице у Врбасу пројекта за адаптацију 1.фаза, будући да је у току трајања уговора дошло до промена околности на које Извођач није могао да утиче, а што је и образложио у свом допису и саопштењу са продужењем рока за извођење радова у трању од 240 календарских дана.

Председник
Привременог органа општине Врбас

Начелник
Општинске управе Врбас

Ивана Крезовић